

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                            |                | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |               |               |               |
|------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ITEM                         | RUA/AVENIDA                | CUSTO TOTAL    | MÊS 1                        |               |               |               |
|                              |                            |                | SEMANA 1                     | SEMANA 2      | SEMANA 3      | SEMANA 4      |
| 1                            | SERVIÇOS PRELIMINARES      | R\$ 9.895,97   | R\$ 9.895,97                 |               |               |               |
| 2                            | DRENAGEM                   | R\$ 16.461,91  |                              | R\$ 8.230,96  | R\$ 8.230,96  |               |
| 3                            | PASSEIOS                   | R\$ 110.175,45 |                              | R\$ 36.725,15 | R\$ 36.725,15 | R\$ 36.725,15 |
| 4                            | SUB-LEITO, SUB-BASE E BASE | R\$ 68.808,29  |                              |               |               |               |
| 5                            | PAVIMENTAÇÃO               | R\$ 89.586,91  |                              |               |               |               |
| 6                            | SINALIZAÇÃO                | R\$ 2.882,81   |                              |               |               |               |
| TOTAL                        |                            | R\$ 297.811,34 | R\$ 9.895,97                 | R\$ 44.956,11 | R\$ 44.956,11 | R\$ 36.725,15 |
| TOTAL NO MÊS                 |                            | R\$ 297.811,34 | R\$ 136.533,33               |               |               |               |
| TOTAL ACUMULADO              |                            | R\$ 297.811,34 | R\$ 136.533,33               |               |               |               |

  
 Cleiton Felipe Pinto  
 CREA RS 233591

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                            |                | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |               |               |              |
|------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| ITEM                         | RUA/AVENIDA                | CUSTO TOTAL    | MÊS 2                        |               |               |              |
|                              |                            |                | SEMANA 5                     | SEMANA 6      | SEMANA 7      | SEMANA 8     |
| 1                            | SERVIÇOS PRELIMINARES      | R\$ 9.895,97   |                              |               |               |              |
| 2                            | DRENAGEM                   | R\$ 16.461,91  |                              |               |               |              |
| 3                            | PASSEIOS                   | R\$ 110.175,45 |                              |               |               |              |
| 4                            | SUB-LEITO, SUB-BASE E BASE | R\$ 68.808,29  | R\$ 34.404,15                | R\$ 34.404,15 |               |              |
| 5                            | PAVIMENTAÇÃO               | R\$ 89.586,91  |                              |               | R\$ 89.586,91 |              |
| 6                            | SINALIZAÇÃO                | R\$ 2.882,81   |                              |               |               | R\$ 2.882,81 |
| TOTAL                        |                            | R\$ 297.811,34 | R\$ 34.404,15                | R\$ 34.404,15 | R\$ 89.586,91 | R\$ 2.882,81 |
| TOTAL NO MÊS                 |                            | R\$ 297.811,34 | R\$ 161.278,01               |               |               |              |
| TOTAL ACUMULADO              |                            | R\$ 297.811,34 | R\$ 297.811,34               |               |               |              |

  
 Cleiton Felipe Pinto  
 CREA RS 233591